

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		法院审判技术业务用房改扩建项目		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		江苏省苏州市中级人民法院				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	262			262	0	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数		其中:	
					结转数	财政收回数
	262	262	0			
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		262		262		
审判业务大楼尾款		262		262		
审判业务大楼尾款		0				
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（72分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8	100%	8

		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	基建项目建筑面积	=35000 平方米	2.5	35000 平方米	2.5
		基建项目数量	=1 项	2.5	1 项	2.5
		款项申请流程	严格	2.5	100%	2.5
		对代建方考核达标率	=100%	2.5	100%	2.5
		业务大楼设备正常运行率	=100%	2.5	100%	2.5
		项目变更控制率	=100%	2.5	100%	2.5
		业务大楼项目付款总进度	=100%	2.5	100%	2.5
		工程计划进度完成率	=100%	2.5	100%	2.5
		业务大楼项目总投资	≤26800 万元	2.5	25238.25 万元	2.5
		业务大楼单位造价成本控制率	=100%	2.5	100%	2.5
	效益目标	办案基础设施改善率	=100%	6	100%	6
		信息化赋能提高办案效率	促进	6	100%	6
		促进提高审判机关形象	有效	6	100%	6

		对执法办案环境的影响	改善并提高	6	100%	6
	满意度目标	社会公众及干警满意度	>=98%	6	99%	6
合计						72

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2. “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3. 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。4. 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	该项目位于姑苏区解放东路 488 号苏州市中级人民法院院内，主要建设内容为拆除原有审判法庭 3144.5 平方米，新建一幢地上 7 层地下 2 层审判业务大楼，地上地下建筑总面积 35000 平方米，项目概算 26707.8 万元。
项目总目标	完成审判业务大楼改扩建项目建设，改善日常庭审办案条件。
年度绩效目标	完成审判业务大楼改扩建项目建设，促进提高审判机关形象，改善日常庭审办案条件，促进社会公众满意度和干警满意率。
项目实施情况	该项经费本年预算 262 万元，实际支付 262 万元，严格按照年度计划，完成尾款拨付，确保基建项目按时竣工结算。
项目管理成效	该项预算执行率 100%，项目进度和成本有效控制，实现年度既定绩效目标。
项目管理存在的问题及原因	无。
进一步加强项目管理的建议	无。